

MŠ Libocká - celková rekonstrukce, vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem

| | | Přesazení zeleně | Zařízení staveniště | SO 01 | SO 02 | SO 03 | SO 04 | SO 05 | SO 06 | SO 07 | | |
|------------|----|---------------------------------|---------------------------------------|---|---|------------------|---|---|----------------------------|-------------------------------|------------|------|
| | | | | Přístavba | Vila | Koridor | Oplocení | Přípojky vč. souvisejících venk. obj. | Komunikace | Sadové úpravy | | |
| | | | | Poznámky: | Poznámky: | Poznámky: | Poznámky: | Poznámky: | Poznámky: | Poznámky: | | |
| Časová osa | | | | | | | | | | | Časová osa | |
| 2022 | 11 | | | | | | | | | | 11 | 2022 |
| | 12 | | | | | | | | | | 12 | |
| 2023 | 01 | Přesazení vrby a vybraných keřů | Zařízení staveniště v rozsahu 1. fáze | Přípravné práce | | | Staveništní opl. Vč. nového vstupu a přístupu | | | | 01 | 2023 |
| | 02 | | | Zemní práce | | | Opěrná stěna oplocení ul. Libocká | | | | 02 | |
| | 03 | | | | | | | | | | 03 | |
| | 04 | | | Základy | | | | | | | 04 | |
| | 05 | | | | | | | | | | 05 | |
| | 06 | | | | | | | | | | 06 | |
| | 07 | | | Hrubá stavba pod pojistnou hydroizilaci | | | Úsek ul. Libocká | | | | 07 | |
| | 08 | | | | | | | | | | 08 | |
| | 09 | | | | | | Úsek ul. U Kolejí | Zemní práce vč. trubního vedení a šachet - všechny přípojky | | Zavlažovací systém - 1. fáze | 09 | |
| | 10 | | | | | | | | | HTÚ - 1. fáze | 10 | |
| | 11 | | | PSV vč. střechy | | | Úsek ul. Přední - od ul. U Kolejí k bráně | | | Stromy, keře, tráva - 1. fáze | 11 | |
| | 12 | | | | | | | | | | 12 | |
| 2024 | 01 | | Zařízení staveniště v rozsahu 2. fáze | | | | | | | | 01 | 2024 |
| | 02 | | | Interiér + kolaudace | | | | | | | 02 | |
| | 03 | | | Stěhování školka | | | | | | | 03 | |
| | 04 | | | | Bourací práce + sanace sut. Zdiva | Zemní práce | | | | | 04 | |
| | 05 | | | | | | | | | | 05 | |
| | 06 | | | | Úpravy nosných konstrukcí vč. sanace sut. Zdiva | Nosné konstrukce | | | | | 06 | |
| | 07 | | | | | | | | | Zavlažovací systém | 07 | |
| | 08 | | | | | | | | Okolí objektů | HTÚ | 08 | |
| | 09 | | | | | | | | | | 09 | |
| | 10 | | | | Střecha | Fasáda + střecha | | | Nádvoří a přístupová cesta | Stromy, keře, tráva - 2. fáze | 10 | |
| | 11 | | | | | | Úsek ul. Přední - dokončení | | | | 11 | |
| | 12 | | | | | | | | | | 12 | |
| 2025 | 01 | | | | PSV | PSV | | | | | 01 | 2025 |
| | 02 | | | | | | | | | | 02 | |
| | 03 | | | | | | | | | | 03 | |
| | 04 | | | | Interiér | Interiér | | | | | 04 | |
| | 05 | | | | | | | | | | 05 | |
| | 06 | | | | Kolaudace | Kolaudace | | | | | 06 | |
| | 07 | | | | | | | | | | 07 | |
| | 08 | | | | Stěhování školka | | | | | | 08 | |
| | 09 | | | | | | | | | | 09 | |
| | 10 | | | | | | | | | | 10 | |
| | 11 | | | | | | | | | | 11 | |
| | 12 | | | | | | | | | | 12 | |