

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené na základě výběru nejvýhodnější nabídky podané na veřejnou zakázku

č. VŘ/15/2024

„ZŠ Petřiny sever - výměna vstupního portálu - stavební část“

zadávané ve výběrovém řízení prováděném ve smyslu výjimky dle ustanovení § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

a v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OBČZ“)

mezi

OBJEDNATELEM:

Městská část Praha 6

se sídlem: Čs. armády 23, 160 52 Praha 6

IČO: 00063703

DIČ: CZ00063703

zastoupená

SNEO, a.s.

se sídlem: Nad Alejí 1876/2, 162 00 Praha 6

zastoupená: Zdeňkem Hořánkem, předsedou představenstva

Ing. Janem Deckerem, CSc., místopředsedou představenstva

IČO: 27114112

DIČ: CZ27114112

zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9085

identifikátor datové schránky: 9h6siao

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITELEM:

KONSIT a.s.

se sídlem: Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6 - Vokovice

zastoupená: Ing. Jiřím Urbanem, členem představenstva

IČO: 18630197

DIČ: CZ18630197

zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 752

identifikátor datové schránky: qxretht

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú.: 820762/0800

(dále jen „ZHOTOVITEL“)

(dále společně také „smluvní strany“)

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 (dále také jen „**Dodatek**“) ke Smlouvě o dílo č. VŘ/15/2024 ze dne 24. 05. 2024, jejímž předmětem je dílo „ZŠ Petřiny sever - výměna vstupního portálu - stavební část“ (dále jen „**Smlouva**“).
2. Tento Dodatek v souladu s čl. XIV. odst. 8 Smlouvy a v souladu s ustanovením § 222 ZZVZ, mění Smlouvu tak, jak následuje.

II. Účel Dodatku

1. Účelem Dodatku je rozšíření předmětu díla dle Smlouvy o práce a dodávky vyplývající ze skutečností zjištěných v průběhu provádění díla, které nebylo možné ani při vynaložení náležité péče předvídat ve fázi zpracování projektové dokumentace nebo při přípravě zadávacího řízení veřejné zakázky a dále z důvodů uplatnění požadavků objednatele na provedení změn, které mají za cíl zvýšení efektivity budoucího provozu budovy (podrobně viz změnové listy v příloze).

III. Předmět Dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že předmět díla určený dle čl. II. Smlouvy se tímto mění v souladu s čl. V. odst. 9 Smlouvy o práce a dodávky uvedené ve změnových listech č. 1, 2, 3, 4 a 5, jež jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku jako jeho přílohy.
2. S ohledem na výše uvedené se Cena za zhotovení díla dle čl. V. odst. 1 Smlouvy tímto Dodatkem mění takto:

Cena za zhotovení díla dle Smlouvy bez DPH:	2.942.059,41 Kč
Cena prací a dodávek dle změnových listů č. 1, 2, 3, 4 a 5 bez DPH:	155.035,87 Kč
Cena za zhotovení díla dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 bez DPH:	3.097.095,28 Kč

3. S ohledem na výše uvedené se text čl. IV. odst. 1 Smlouvy ruší a nahrazuje novým textem čl. IV. odst. 1 Smlouvy tohoto znění:

„1. ZHOTOVITEL se zavazuje provést a odevzdat DÍLO v termínech níže uvedených“:

Termín zahájení provádění DÍLA	<i>Dne 06. 05. 2024 nebo do sedmi (7) kalendářních dnů od nabytí účinnosti SMLOUVY, bude-li tato uzavřena později než dne 29. 04. 2024.</i>
Termín předání a převzetí staveniště	<i>Dne 01. 07. 2024 nebo do padesáti šesti (56) kalendářních dnů od nabytí účinnosti SMLOUVY, bude-li tato uzavřena později než 29. 04. 2024.</i>

Termín zahájení montážních a stavebních prací	<i>Dnem předání a převzetí staveniště.</i>
Doba provádění montážních a stavebních prací na DÍLE	<i>Čtyřicet sedm (47) kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště.</i>
Doba provádění DÍLA	<i>Sto tři (103) kalendářních dnů od zahájení provádění DÍLA.</i>
Termín předání a převzetí dokončeného DÍLA	<i>Poslední den DOBY PROVÁDĚNÍ DÍLA.</i>

“


IV. Závěrečná ustanovení

1. S výjimkou změn Smlouvy uvedených v tomto Dodatku zůstávají ostatní ustanovení Smlouvy beze změny.
2. Tento Dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy. Tento Dodatek lze měnit pouze písemně.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v šesti (6) vyhotoveních, z nichž čtyři (4) obdrží objednatel a dva (2) obdrží zhotovitel. V případě uzavření tohoto Dodatku elektronicky obdrží každá ze smluvních stran Dodatek ve formátu .pdf oboustranně podepsaný platným uznávaným elektronickým podpisem.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že městská část Praha 6 je povinna na dotaz třetí osoby poskytovat informace podle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a souhlasí s tím, aby veškeré informace v tomto Dodatku obsažené, s výjimkou osobních údajů, byly poskytnuty třetím osobám, pokud si je vyžádají, a též prohlašuje, že nic z obsahu tohoto Dodatku nepovažuje za důvěrné ani za obchodní tajemství.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá povinnosti jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále berou na vědomí, že tento Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Dále platí, že nebude-li tento Dodatek uveřejněn ani do tří (3) měsíců od jeho uzavření, bude od počátku zrušen. Městská část Praha 6 zašle tento Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) dnů od jeho uzavření.
6. Doložka dle ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 6. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno rozhodnutím Rady městské části Praha 6, a to usnesením č. RMCČ-2054/24 ze dne 07. 10. 2024 a rovněž byly splněny veškeré ostatní zákonné náležitosti pro platnost tohoto právního jednání.

7. Tento Dodatek obsahuje následující přílohy:

Změnové listy č.: 1, 2, 3, 4 a 5.

V Praze dne


Datum: 2024.10.09
15:12:36 +02'00'

.....
za zhotovitele
Ing. Jiří Urban
člen představenstva KONSIT a.s.

V Praze dne

Zdeněk
Hořánek
Digitálně podepsal
Zdeněk Hořánek
Datum: 2024.10.07
16:29:23 +02'00'

.....
za objednatele
Zdeněk Hořánek
předseda představenstva SNEO, a.s.

Ing. Jan
Decker CSc.
Digitálně podepsal
Ing. Jan Decker CSc.
Datum: 2024.10.07
14:33:27 +02'00'

.....
za objednatele
Ing. Jan Decker, CSc.
místopředseda představenstva SNEO, a.s.

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 646 01

Změnový list č. 01

Akustický pohled

Stavba
(Název dle SoD) ZŠ Petřiny sever - výměna vstupního portálu - stavební část

Objekt Na Okraji 305/43, Praha 6 – Veleslavín

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn

Na základě nepříznivých akustických parametrů vstupního prostoru bylo dohodnuto v prostoru chodby u vrátnice použití akustického pohledu Rigitone Activ'Air jako náhrada obyčejného pohledu. Změnový list řeší náhradu pohledu včetně návaznosti na ostatní konstrukce a lešení nutného pro montáž pohledu, záměnu revizních dvířek a provedení předstěny v suterénu související s osazením dveří D2.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké podrobnosti atp.) NE

Dopad do smluvní ceny	Vícepráce	81.063,89 Kč bez DPH
	Méněpráce	31.647,85 Kč bez DPH
	Celkem	49.416,04 Kč bez DPH

Dopad do smluvních termínů (Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín) Dopad na termíny stavby ANO

Komentář: V rámci ZL01-ZL05 je dohodnuto prodloužení termínu o 2 dny.

Přílohy (soupis prací, zakres prací, 1. Změnový rozpočet (vícepráce a méněpráce)
fotodokumentace, zaměření...)

4 strany

Schválil za zhotovitele

Dne

Podpis

Schválil za TDS

Dne

Podpis

Schválil za GP

Dne

Podpis

Schválil za objednatele

Dne

Podpis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL - ZŠ Petřiny

Objekt:

ZL01 - Akustický pohled

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

26. 6. 2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

49 416,04

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	49 416,04	21,00%	10 377,37
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v

CZK

59 793,41

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL - ZŠ Petřiny

Objekt:

ZL01 - Akustický pohled

Místo:

Datum: 26. 6. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

49 416,04

416 - Podhledy a mezistropy montované lehké

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

PSV - Práce a dodávky PSV

763 - Konstrukce suché výstavby

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL - ZŠ Petřiny

Objekt:

ZL01 - Akustický pohled

Místo:

Datum: 26. 6. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

49 416,04

D	416	Podhledy a mezistropy montované lehké					
1	K	416071121R00	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska MA 12,5 mm	m2		-23,677	
	W		"SoD" -39,077			-39,077	
	W		"vrátnice"15,4			15,400	
	W		"prořez"15,4*0,1-1,54			0,000	
	W		Součet			-23,677	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
2	K	946111114	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 3,5 do 4,5 m	kus		1,000	
	W		"lešenová věž nad prostorem schodiště do suterénu"1			1,000	
3	K	946111214	Příplatek k pojízdným věžím š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 3,5 do 4,5 m za každý den použití	kus		30,000	
	W		"dnů"30			30,000	
4	K	946111814	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 3,5 do 4,5 m	kus		1,000	
5	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2		52,185	
	W		"vrátnice"15,4			15,400	
	W		"chodba"4,3*5,05			21,715	
	W		"suterén"19,9			19,900	
	W		"odpočet prostoru schodiště - pojízdné věže"-2,3*2,1			-4,830	
	W		Součet			52,185	
D	PSV	Práce a dodávky PSV					
D	763	Konstrukce suché výstavby					
6	K	342264513RT1	Revizní dvířka do SDK podhledu 300 x 300 mm	ks		-2,000	
7	M	RGS.KB510318	RD 200x200 univerzální	kus		2,000	
8	K	347015133R01	SDK přepážka pro zástěnu	m2		-1,495	
	W		"SoD:" -3			-3,000	
	W		skutečnost zástěna nad vnitřními dveřmi:				
	W		4,3*0,35			1,505	
	W		Součet			-1,495	
9	K	763121411	SDK stěna přesazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xA 12,5 bez izolace EI 15	m2		0,627	
	W		předstěna v suterénu nade dveřmi				
	W		1,1*0,57			0,627	
	W		Součet			0,627	
10	K	763135002.RGS	Montáž SDK podhledu z desek perforovaných Rigiton celoplošně s hranami speciálně tmelenými na dvouvrstvé kci z CD+UD	m2		19,200	
	W		"chodba - od průvlaku nad schody k sestavě O-3 - 8 desek"1,2*2*8			19,200	
	W		Součet			19,200	
11	M	RGS.KB517743	Rigitone 12/25 Q white Activ Air 12,5 x 1200 x 2000 hr.4SK	m2		21,120	
	W		"chodba - od průvlaku nad schody k sestavě O-3"				
	W		Součet			0,000	
	W		19,2*1,1 "Přepočtené koeficientem množství			21,120	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
12	K	763135701	Příplatek k montáži SDK podhledu za montáž jedné vrstvy zvukové izolace	m2	19,200		
	W		"chodba - od průvlaku nad schody k sestavě O-3"				
	W		19,2			19,200	
	W		Součet				19,200
13	M	63150966	role akustická a tepelně izolační ze skelných vláken tl 50mm	m2	19,584		
	W		19,2*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"			19,584	
14	K	763131711	SDK podhled dilatace	m	4,000		
	W		"ke schodišti"4			4,000	
	W		Součet				4,000
15	K	763164511	SDK obklad kci tvaru L š do 0,4 m desky 1xA 12,5	m	4,150		
	W		čelo podhledu				
	W		"mezi chodbou a vrátnicí"4,15			4,150	
	W		Součet				4,150
16	K	763164531R	SDK obklad kci tvaru L š do 0,4 m desky 1xA 12,5	m	12,800		
	W		obklad po obvodu podhledu				
	W		4+4+4,8			12,800	
	W		Součet				12,800
17	K	763131731R	SDK podhled - oblepení a dotmelení po celém obvodu akustického podhledu	m	17,600		
	W		oblepení a dotmelení podhledu po obvodu - bude-li požadováno				
	W		"chodba" 4+4+4,8+4,8			17,600	
	W		Součet				17,600
18	K	763172351	Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kci vel. 200 x 200 mm pro podhledy	kus	2,000		
19	K	998763331	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek ruční v objektech v do 6 m	t	0,402		
	W		0,402			0,402	
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				
20	K	HZS2171	Hodinová zúčtovací sazba sádrokartonář	hod	2,000		
	W		"demontáž dvířek a rozhlasu"0,5			0,500	
	W		"zpětná montáž dvířek a rozhlasu"1,5			1,500	
	W		včetně tmelení, broušení, penetrace				
	W		Součet				2,000

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 646 01

Změnový list č. 02

Čistící rošty

Stavba
(Název dle SoD) ZŠ Petřiny sever - výměna vstupního portálu - stavební část

Objekt Na Okraji 305/43, Praha 6 – Veleslavín

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn

Na základě zjištěného špatného stavu stávajícího rámečku k venkovním roštům čistící zóny (dle PD výměna pouze samotných roštů Z4) bude stávající rámeček zdemontován a instalován nový podkladní rámeček z L-profilu včetně zednických přípomocí, povrchová úprava žárový zinek. Byl proveden dopočet čistících roštů na skutečnost.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké podrobnosti atp.)

NE

Dopad do smluvní ceny	Vícepráce	17.060,29 Kč bez DPH
	Méněpráce	0 Kč bez DPH
	Celkem	17.060,29 Kč bez DPH

Dopad do smluvních termínů (Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín) Dopad na termíny stavby ANO

Komentář: V rámci ZL01-ZL05 je dohodnuto prodloužení termínu o 2 dny.

Přílohy (soupis prací, zakres prací, 1. Změnový rozpočet (vícepráce) fotodokumentace, zaměření...)

3 strany

Schválil za zhotovitele

Dne

Podpis

Schválil za TDS

Dne

Podpis

Schválil za GP

Dne

Podpis

Schválil za objednatele

Dne

Podpis



KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

ZL - ZŠ Petřiny

Objekt:

ZL02 - Čistící rošty

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

26. 6. 2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

17 060,29

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	17 060,29	21,00%	3 582,66
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

20 642,95

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL - ZŠ Petřiny

Objekt:

ZL02 - Čistící rošty

Místo:

Datum: 26. 6. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

17 060,29


93 - Dokončovací práce inženýrských staveb

767 - Konstrukce zámečnické

PSV - Práce a dodávky PSV

789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení

HZS - Hodinové zúčtovací sazby



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL - ZŠ Petřiny

Objekt:

ZL02 - Čistící rošty

Místo:

Datum: 26. 6. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

17 060,29

D	93	Dokončovací práce inženýrských staveb				
1	K	939111R02	Z4 - M+D čistící rošt kovový integrovaný do dlažby , rozměr 400x950 mm dle PD	kus	1,000	
	W		"odpočet položky z SoD"-3			-3,000
	W		"skutečný stav"4			4,000
	W		Součet			1,000
D	767	Konstrukce zámečnické				
6	K	767995102	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotností přes 1 do 3 kg	kg	20,169	
	W		konstrukce z L35x35x4 - 2,09 kg/m			
	W		0,925*8*2,09			15,466
	W		0,45*5*2,09			4,703
	W		Součet			20,169
5	M	13010410	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 35x35x4mm	t	0,022	
	W		$(0,925*8+0,45*5)*2,09/1000*1,1$			0,022
9	K	998767121	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce ruční v objektech v do 6 m	t	0,055	
D	PSV	Práce a dodávky PSV				
D	789	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				
8	K	789421211	Provedení žárového stříkání ocelových konstrukcí třídy I Zn 50 µm	m2	1,351	
	W		$(0,925*8+0,45*5)*(0,035*4)$			1,351
D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				
7	K	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod	7,000	
	W		Demontáž a likvidace stávajícího vnějšího rámu roštů včetně obvodového tmelu			
	W		2-2+1			1,000
	W		Zednická úprava zděné podkladní konstrukce pro uložení obvodového úhelníku - očištění, vyrovnání, vysprávka			
	W		6			6,000
	W		Součet			7,000

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 646 01

Změnový list č. 03

Bourání nadpraží rušené sestavy

Stavba
(Název dle SoD) ZŠ Petřiny sever - výměna vstupního portálu - stavební část

Objekt Na Okraji 305/43, Praha 6 – Veleslavín

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn

Při demontáži dveřní sestavy za vchodem (vnitřní sestava se ruší bez náhrady) byla v nadpraží zjištěna betonová příčka, kterou je nutné odstranit a to opatrným způsobem s ochranou stávající mramorové podlahy před padající sutí a následně začistit omítku stěn a stropu po obvodu bourané příčky.

Vliv na dopracování PD

(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké podrobnosti atp.)

NE

Dopad do smluvní ceny	Vícepráce	13.329,44 Kč bez DPH
	Méněpráce	0 Kč bez DPH
	Celkem	13.329,44 Kč bez DPH

Dopad do smluvních termínů (Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)

Dopad na termíny stavby ANO

Komentář: V rámci ZL01-ZL05 je dohodnuto prodloužení termínu o 2 dny.

Přílohy (soupis prací, zakres prací, 1. Změnový rozpočet (vícepráce)
fotodokumentace, zaměření...)

3 strany

Schválil za zhotovitele

Dne

Podpis

Schválil za TDS

Dne

Podpis

Schválil za GP

Dne

Podpis

Schválil za objednatele

Dne

Podpis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL - ZŠ Petřiny

Objekt:

ZL03 - Bourání nadpraží rušené sestavy

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

26. 6. 2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

13 329,44

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	13 329,44	21,00%	2 799,18
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

16 128,62

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL - ZŠ Petřiny

Objekt:

ZL03 - Bourání nadpraží rušené sestavy

Místo:

Datum: 26. 6. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

13 329,44

HSV - Práce a dodávky HSV

13 329,44

61 - Úpravy povrchů vnitřní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL - ZŠ Petřiny

Objekt:

ZL03 - Bourání nadpraží rušené sestavy

Místo:

Datum: 26. 6. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

13 329,44

D HSV Práce a dodávky HSV 13 329,44

D 61 Úpravy povrchů vnitřní

1	K	612100020RA0	Začištění omítek kolem oken a dveří tl. 25 cm	m	6,140
---	---	--------------	---	---	-------

wv začištění omítky po demontáži příčky nad sestavou za

vchodem

wv 5,7*0,22*2 6,140

11	K	619996117	Ochrana podlahy obedněním z OSB desek	m2	7,125
----	---	-----------	---------------------------------------	----	-------

wv ochrana mramorové podlahy před padající suti

wv 5,7*1,25 7,125

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

8	K	946111113	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 2,5 do 3,5 m	kus	1,000
---	---	-----------	---	-----	-------

9	K	946111213	Příplatek k pojízdným věžím š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 2,5 do 3,5 m za každý den použití	kus	1,000
---	---	-----------	--	-----	-------

10	K	946111813	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 2,5 do 3,5 m	kus	1,000
----	---	-----------	---	-----	-------

3	K	962041314	Bourání příček z betonu prostého tl do 120 mm	m2	1,254
---	---	-----------	---	----	-------

wv "příčka nad sestavou za vchodem" 5,7*0,22 1,254

D 998 Přesun hmot

4	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	0,280
---	---	-----------	--	---	-------

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

5	K	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,436
---	---	--------------	--	---	-------

6	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	10,900
---	---	--------------	--	---	--------

wv 0,436*25 "Přepočtené koeficientem množství 10,900

7	K	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	0,436
---	---	--------------	---	---	-------

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 646 01

Změnový list č. 04

Úprava rozvodů ÚT

Stavba
(Název dle SoD) ZŠ Petřiny sever - výměna vstupního portálu - stavební část

Objekt Na Okraji 305/43, Praha 6 – Veleslavín

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn

Z důvodu viditelných stávajících rozvodů potrubí vytápění u podlahy vrátnice, které by znesnadňovaly instalaci nábytku, bylo dohodnuto jejich přemístění do suterénu pod strop včetně souvisejících prací jako provedení potřebných prostupů, demontáže a zpětné montáže radiátoru, vypuštění a napuštění otopné soustavy včetně zkoušky těsnosti.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké podrobnosti atp.) NE

Dopad do smluvní ceny	Vícepráce	26.701,19 Kč bez DPH
	Méněpráce	0 Kč bez DPH
	Celkem	26.701,19 Kč bez DPH

Dopad do smluvních termínů (Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín) Dopad na termíny stavby ANO

Komentář: V rámci ZL01-ZL05 je dohodnuto prodloužení termínu o 2 dny.

Přílohy (soupis prací, zakreslání, 1. Změnový rozpočet (vícepráce) 4 strany
fotodokumentace, zaměření...)

Schválil za zhotovitele

Dne

Podpis

Schválil za TDS

Dne

Podpis

Schválil za GP

Dne

Podpis

Schválil za objednatele

Dne

Podpis



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL - ZŠ Petřiny

Objekt:

ZL04 - Úprava rozvodů ÚT

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

26. 6. 2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

26 701,19

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	26 701,19	21,00%	5 607,25
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

32 308,44

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL - ZŠ Petřiny

Objekt:

ZL04 - Úprava rozvodů ÚT

Místo:

Datum: 26. 6. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

26 701,19

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

784 - Malby

PSV - Práce a dodávky PSV

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

734 - Ústřední vytápění - armatury

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL - ZŠ Petřiny

Objekt:

ZL04 - Úprava rozvodů ÚT

Místo:

Datum: 26. 6. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

26 701,19

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
27	K	946111113	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 2,5 do 3,5 m	kus	1,000		
	W		"pro montáž potrubí u stropu v suterénu"1		1,000		
10	K	946111213	Příplatek k pojízdným věžím š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 2,5 do 3,5 m za každý den použití	kus	2,000		
9	K	946111813	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 2,5 do 3,5 m	kus	1,000		
1	K	977151118	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 90 do 100 mm	m	0,600		
	W		"vrt stropní konstrukcí pro ÚT"0,3		0,300		
	W		"vrt stropní konstrukcí pro ZTI"0,3		0,300		
	W		Součet		0,600		
12	K	977151118R	Přeprava vrtného zařízení	ks	2,000		
	W		"tam a zpět"2		2,000		
D		784	Malby				
7	K	784011222RT2	Zakrytí podlah, včetně odstranění včetně papírové lepenky	m2	30,000		
D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				
5	K	733290801	Demontáž potrubí měděného D do 35x1,5 mm	m	10,800		
	W		(0,5+1,5+3,4)*2		10,800		
4	K	733222303	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 18x1 mm	m	10,800		
	W		(0,5+1,5+3,4)*2		10,800		
28	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5	m	10,800		
	W		10,8		10,800		
25	K	733811231	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubkami z PE tl přes 9 do 13 mm DN do 22 mm	m	10,800		
3	K	733291903	Propojení potrubí měděného při opravě D 18x1 mm	kus	4,000		
	W		2*2		4,000		
D		734	Ústřední vytápění - armatury				
21	K	734221132.IMI	Ventil závitový Heimeier Eclipse termostatický přímý G 1/2 PN 10 do 120°C Q 10-150 l/h s automatickým omezením průtoku bez hlavice ovládání	kus	1,000		
23	K	734221682	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK	kus	1,000		
22	K	734261233	Šroubení topenářské přímé G 1/2 PN 16 do 120°C	kus	2,000		
D		735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				
2	K	735151811	Demontáž otopného tělesa panelového jednořadého dl do 1500 mm	kus	1,000		
6	K	735159110	Montáž otopných těles panelových jednořadých dl do 1500 mm	kus	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				
20	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod		4,000	
	W		"průzkumné práce"1			1,000	
	W		"technická místnost - přípravné práce" 1			1,000	
	W		"vypuštění vody z otopné soustavy"1			1,000	
	W		"zpětné napuštění vody do otopné soustavy"1			1,000	
	W		Součet			4,000	
29	K	HZS2491	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí	hod		9,000	
	W		zednické výpomoci při provádění ZTI a ÚT				
	W		prostup stěnou v suterénu, zapravení a zajištění všech				
	W		prostupů ve stropech a stěně				
	W		9			9,000	
24	K	998733311	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí ruční v objektech v do 6 m	%		247,500	

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 646 01

Změnový list č. 05

Drobné změny

Stavba
(Název dle SoD) ZŠ Petřiny sever - výměna vstupního portálu - stavební část

Objekt Na Okraji 305/43, Praha 6 – Veleslavín

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn

Změnový list řeší drobné změny požadované v rámci dokončování prací a narovnání rozsahů prací v průběhu realizace na skutečnost.

Jedná se o úpravu podkladu pod zrcadlo, větší rozsah čištění dlažby a čistící rohože, vytvoření zákrytu vedení elektroinstalace nad oknem, úpravy venkovního osvětlení, úpravy klempířského oplechování venkovního parapetu, úpravy povrchů stěn v suterénu před vstupem do šaten, doplnění bezpečnostních prvků na schodiště. Zároveň ponížení o nedodanou novou dlažbu (byla využita stávající), menší rozsah vnějších úprav povrchů a neprovedenou koordinaci s dodavatelem interiéru.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké podrobnosti atp.) NE

Dopad do smluvní ceny	Vícepráce	115.601,88 Kč bez DPH
	Méněpráce	67.072,97 Kč bez DPH
	Celkem	48.528,91 Kč bez DPH

Dopad do smluvních termínů (Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín) Dopad na termíny stavby ANO

Komentář: V rámci ZL01-ZL05 je dohodnuto prodloužení termínu o 2 dny.

Přílohy (soupis prací, zakres prací, 1. Změnový rozpočet (vícepráce a méněpráce)
fotodokumentace, zaměření...)

6 stran

Schválil za zhotovitele

Dne

Podpis

Schválil za TDS

Dne

Podpis

Schválil za GP

Dne

Podpis

Schválil za objednatele

Dne

Podpis



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL - ZŠ Petřiny

Objekt:

ZL05 - Drobné změny

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

26. 6. 2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

48 528,91

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	48 528,91	21,00%	10 191,07
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

58 719,98

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL - ZŠ Petřiny

Objekt:

ZL05 - Drobné změny

Místo:

Datum: 26. 6. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

48 528,91

HSV - Práce a dodávky HSV

61 - Úpravy povrchů vnitřní

62 - Úpravy povrchů vnější

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

93 - Dokončovací práce inženýrských staveb

96 - Bourání konstrukcí

PSV - Práce a dodávky PSV

713 - Izolace tepelné

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

741 - Elektroinstalace - silnoproud

764 - Konstrukce klempířské

772 - Kamenné dlažby

781 - Dokončovací práce - obklady

783 - Dokončovací práce - nátěry

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN4 - Inženýrská činnost

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL - ZŠ Petřiny

Objekt:

ZL05 - Drobné změny

Místo:

Datum: 26. 6. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

48 528,91

D	HSV	Práce a dodávky HSV		
D	61	Úpravy povrchů vnitřní		
1	K	612100030RAA	Omítka stěn vnitřní vápenocementová štuková otlučení a zřízení ze 100 %, malba	m2 6,150
	W		příprava omítky pod zrcadlo	
	W		4,1*1,5	6,150
2	K	612325225	Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách	kus 1,000
	W		"stěna vrátnice/sborovna"1	1,000
3	K	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod 6,000
	W		"broušení a škrábání omítky stěna vrátnice/sborovna"4	4,000
	W		"přesun nouzového světla u vchodu na stěnu"2	2,000
	W		Součet	6,000
D	62	Úpravy povrchů vnější		
4	K	622472112R00	Omítka stěn vnější ze SMS slož. II. ručně	m2 -2,541
	W		předpoklad SoD	
	W		-7,04	-7,040
	W		perlínka + lepidlo + omítka	
	W		soklové zídky	
	W		0,26*1,1+0,26*0,65	0,455
	W		okolo dveří	
	W		1,98*0,28+1,46*0,35+1,4*0,36	1,569
	W		ostění okna	
	W		0,25*2,9+0,25*4,1+0,25*2,9	2,475
	W		Součet	-2,541
5	K	622481211RT2	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2 1,660
	W		předpoklad SoD	
	W		-7,04	-7,040
	W		perlínka + lepidlo	
	W		soklové zídky	
	W		(0,38*1,1+1,9*0,55)*2	2,926
	W		perlínka + lepidlo + omítka	
	W		soklové zídky	
	W		0,26*1,1+0,26*0,65	0,455
	W		okolo dveří	
	W		1,98*0,28+1,46*0,35+1,4*0,36	1,569
	W		ostění okna	
	W		0,25*2,9+0,25*4,1+0,25*2,9	2,475
	W		průvlak z xps pro vedení elektro	
	W		4,3*0,25	1,075
	W		obklad sloupu místo heraklitu	
	W		0,4*0,5	0,200
	W		Součet	1,660
6	K	632451022	Vyrovňovací potěr tl přes 20 do 30 mm z MC 15 provedený v pásu	m2 1,470
	W		okno - parapet	
	W		0,35*4,2	1,470
7	K	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod 10,000
	W		čištění fasády od popínavého břechtanu	
	W		10	10,000
	W		Součet	10,000
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání		
8	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2 18,400
	W		venkovní lešení u bočního okna	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			4,6*4		18,400		
9	K	941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den použití	m2	552,000		
			30 dnů				
			30*18,4		552,000		
10	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	18,400		
D 93			Dokončovací práce inženýrských staveb				
11	K	938330A0	OČIŠTĚNÍ DLAŽEB CHEMICKY	M2	14,950		
			venkovní prostor před vstupem				
			5,7*1,5		8,550		
			podstupnice vnitřních schodů do suterénu				
			6,4		6,400		
			Součet		14,950		
12	K	938500009R01	Napuštění ochranou protiskluznou politurou	m2	14,950		
			venkovní prostor před vstupem				
			5,7*1,5		8,550		
			podstupnice vnitřních schodů do suterénu				
			6,4		6,400		
			Součet		14,950		
13	K	939111R01	Z3 - M+D čistící zóna vstup - integrovaná lamelová rohož pro únikové cesty, rozměr 2180x3130 mm	m2	0,838		
			"SoD"-5,985		-5,985		
			čistící zóna				
			2,18*3,13		6,823		
			Součet		0,838		
D 96			Bourání konstrukcí				
14	K	965100011RA0	Bourání podlah z kamene pro integrovanou rohož kamenický řez= 9,9m	m2	2,438		
			"SoD - vnitřní čistící rohož" -5,985		-5,985		
			čistící zóna				
			2,18*3,13		6,823		
			vybourání doplňované dlažby v místě původní čistící zóny				
			0,8*0,9+0,8*1,1		1,600		
			Součet		2,438		
D PSV			Práce a dodávky PSV				
D 713			Izolace tepelné				
15	K	713131241	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek tl do 100mm	m2	1,275		
			průvodič z xps pro vedení elektro				
			4,3*0,25		1,075		
			obklad sloupu místo heraklitu				
			0,4*0,5		0,200		
			Součet		1,275		
16	M	BCL.0001339.URS	deska z extrudovaného polystyrénu BACHL XPS 300 SF 50mm	m2	1,339		
			1,275*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		1,339		
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				
17	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	6,000		
D 722			Zdravotechnika - vnitřní vodovod				
18	K	722290246	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN do 40	m	12,000		
D 741			Elektroinstalace - silnoproud				
19	K	210113009R01	M+D - reflektor s LED zdrojem, 20W, 230V, krytí min. IP54, pro nástěnnou montáž	kus	-1,000		
20	K	741372066	Montáž svítidlo LED exteriérové přisazené nástěnné reflektorové bez pohybového čidla se zapojením vodičů	kus	2,000		
21	M	1772714R	SVITIDLO LUCANDE SILVAN LED 12W	kus	2,000		
22	K	HZS2231	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	2,000		
			"přesun nouzového světla u vchodu na stěnu"2		2,000		
D 764			Konstrukce klempířské				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	764510410R01	K1 - M+D parapet TiZn , r.š.400 mm, délka 4100 mm Rheinzink	m	-4,100		
	W		"odpočet původní položky z SoD"-4,1		-4,100		
24	K	764510410R02	K1 - M+D parapet TiZn , r.š.460 mm, délka 4000 mm Rheinzink	m	4,000		
	W		"skutečný rozměr parapetu"4		4,000		
	D	772	Kamenné dlažby				
25	K	772501150R00	Dlažba z kamene,pravoúhlých desek,prostá tl.4-5 cm	m2	-3,700		
	W		"SoD - odpočet položky"-4,5		-4,500		
	W		"dlažba u vstupu"0,8		0,800		
	W		Součet		-3,700		
26	K	583111R1	Dlažba mramorová - doplnění míst po vybourání	m2	-1,156		
	W		"SoD" -4,5		-4,500		
	W		doplnění vybourané dlažby okolo čistící zóny				
	W		0,8*0,9+0,8*1,1		1,600		
	W		doplnění pruhů pod vybouranými výplněmi				
	W		5,7*0,1+1,1*0,1		0,680		
	W		oprava a doplnění soklu				
	W		0,15*(0,72+0,45+0,49+0,1)		0,264		
	W		venkovní dlažba u vstupu				
	W		0,8		0,800		
	W		Součet		-1,156		
27	K	583111R2	Protiskluzové pásky na schodišti ke spojovacímu krčku, rozměr 2 x 1 cm	bm	8,100		
	W		Rozměr proužků 2 x 1 cm				
	W		8,1		8,100		
28	K	583111R3	D+M - žluté nálepky na schody	ks	12,000		
29	K	HZS2322	Hodinová zúčtovací sazba obkladač odborný	hod	26,000		
	W		"čištění vnitřního soklu - broušení od barvy - 27bm"10		10,000		
	W		"lokální opravy rozbitých mramorových dlažeb" 6		6,000		
	W		"čištění stávajícího mramoru pro opětovné použití včetně náročnější demontáže"6-6+4		4,000		
	W		"čištění žlutých pásků na schodišti"5-5+3		3,000		
	W		"spárování vstupu"3		3,000		
	W		Součet		26,000		
30	M	58346264	<i>tmel pro uzavření struktury kamenného koberce</i>	kg	5,000		
	W		Na čištění soklíků				
	W		5		5,000		
31	M	KNF.00081840	STEINREINIGER, dóza 1 l	litr	5,000		
	W		Na čištění soklíků				
	W		5		5,000		
	D	781	Dokončovací práce - obklady				
32	K	781473924	Výměna obkladačky keramické lepené velikosti přes 25 do 35 ks/m2	kus	3,000		
	W		"výměna sokly suterén"3		3,000		
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				
33	K	783948201R	Nátěr omyvatelný transparentní dvojnásobný (Eternal)	m2	12,465		
	W		nátěr nad schody				
	W		2,1*1,05+2*1,05		4,305		
	W		nátěr suterén				
	W		1,7*4,8		8,160		
	W		Součet		12,465		
34	K	783803130	Provedení penetračního nátěru hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	11,988		
	W		perlínka + lepidlo				
	W		soklové zídky				
	W		(0,38*1,1+1,9*0,55)*2		2,926		
	W		perlínka + lepidlo + omítka				
	W		soklové zídky				
	W		0,26*1,1+0,26*0,65		0,455		
	W		okolo dveří				
	W		1,98*0,28+1,46*0,35+1,4*0,36		1,569		
	W		ostění okna				
	W		0,25*2,9+0,25*4,1+0,25*2,9		2,475		
	W		nátěr ostění				
	W		(0,28*1,43)*2		0,801		
	W		nátěr nadpraží				
	W		5,7*(0,28+0,38)		3,762		
	W		Součet		11,988		
35	M	58124973	<i>hmota nátěrová akrylátová penetrační pro interiér a exteriér</i>	kg	1,199		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		11,9882*0,1 "Přepočtené koeficientem množství		1,199		
36	K	783807420	Provedení krycího dvojnásobného nátěru hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	4,563		
	W		nátěr ostění			0,801	
	W		(0,28*1,43)*2				
	W		nátěr nadpraží			3,762	
	W		5,7*(0,28+0,38)				
	W		Součet			4,563	
37	M	58124434	hmota nátěrová silikonová krycí (email) na fasádní povrchy	litr	1,825		
	W		4,5628*0,4 "Přepočtené koeficientem množství		1,825		
38	K	985324211	Ochranný akrylátový nátěr betonu dvojnásobný s impregnačí S2 (OS-B)	m2	6,823		
	W		pod čistící zónu			6,823	
	W		2,18*3,13				
39	K	985324912	Příplatek k cenám ochranných nátěrů betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	6,823		
40	K	732199100	Montáž orientačních štítků	soubor	3,000		
	W		"štítky u schodiště do suterénu"3		3,000		
41	M	AZP.PIKTPLAST MALY	Pikt. plast tl. 3 mm řady 01+05 12x12 cm	kus	3,000		
42	K	HZS2311	Hodinová zúčtovací sazba malíř, natěrač, lakýrník	hod	3,000		
	W		čištění a provedení nátěru kabelového žlabu v suterénu			3,000	
	W		3				
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
43	K	005124010R1	Koordinační činnost s dodavatelem interiérového vybavení	soub	-1,000		
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				
46	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soub	1,000		
	W		Vypočteno podílem z původních VRN v rozpočtu			1,000	
	W		1				
	D	VRN3	Zařízení staveniště				
44	K	030001000	Zařízení staveniště	soub	1,000		
	W		Vypočteno podílem z původních VRN v rozpočtu			1,000	
	W		1				
	D	VRN4	Inženýrská činnost				
47	K	045002000	Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby	soub	1,000		
	W		Vypočteno podílem z původních VRN v rozpočtu			1,000	
	W		1				
45	K	045303000	Koordinační činnost	soub	1,000		
	W		Vypočteno podílem z původních VRN v rozpočtu			1,000	
	W		1				