

DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené na základě výběru nejvýhodnější nabídky podané na veřejnou zakázku

č. VZ/2/2022

„MŠ Šmolíkova - rekonstrukce

včetně nástavby - projektová a inženýrská činnost“

zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi

OBJEDNATELEM:

Městská část Praha 6

se sídlem: Čs. armády 23, 160 52 Praha 6

IČO: 00063703

DIČ: CZ00063703

zastoupená

SNEO, a.s.

se sídlem: Nad Alejí 1876/2, 162 00 Praha 6

zastoupená: Zdeňkem Hořánkem, předsedou představenstva

Ing. Janem Deckerem, CSc., místopředsedou představenstva

IČO: 27114112

DIČ: CZ27114112

zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9085

identifikátor datové schránky: 9h6siaq

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITELEM:

Sibre s.r.o.

se sídlem: Terronská 961/67, 160 00 Praha 6 - Bubeneč

zastoupená: Ing. Radkem Krýzou, jednatelem

IČO: 05791103

DIČ: CZ05791103

zapsaná v OR u Městského soudu, oddíl C, vložka 270832

identifikátor datové schránky: 25mb4nu

bankovní spojení: Fio banka, a.s., č. ú.: 2201176415/2010

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně také „smluvní strany“)

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 (dále také jen „**Dodatek**“) ke Smlouvě o dílo č. VZ/2/2022 ze dne 15. 02. 2023, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 09. 02. 2024, jejímž předmětem je dílo „MŠ Šmolíkova - rekonstrukce včetně nástavby - projektová a inženýrská činnost“ (dále jen „**Smlouva**“).
2. Tento Dodatek v souladu s čl. XIII. odst. 6, čl. V. odst. 6 Smlouvy a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, mění Smlouvu tak, jak následuje.

II. Účel Dodatku

1. Účelem Dodatku je rozšíření předmětu plnění díla dle čl. II. Smlouvy o projektovou a inženýrskou činnost spojenou s úpravou stávajícího a vybudováním nového energetického zařízení PREDistribuce, a.s., spočívající ve výměně a úpravě stávající přípojkové skříně, položení nového kabelu a obnovení stávajícího kabelu, přičemž potřebu provedení této projektové a inženýrské činnosti nebylo možné ani při vynaložení náležité péče předvídat ve fázi přípravy zadávacího řízení veřejné zakázky, neboť tato vznikla až na základě sdělení podmínek ze strany PREDistribuce, a.s. dne 29. 01. 2024.

III. Předmět Dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že předmět plnění díla určený dle článku II. Smlouvy se tímto Dodatkem rozšiřuje o
 - a) projektovou a inženýrskou činnost ve stupni Dokumentace pro územní řízení (VF III sloučeno s VF IV), a
 - b) projektovou a inženýrskou činnost ve stupni Dokumentace pro provádění stavby (DPS) a Dokumentace pro výběr zhotovitele (VF V sloučeno s VF VI),jejímž předmětem je úprava stávajícího a vybudování nového energetického zařízení PREDistribuce, a.s., spočívající ve výměně a úpravě stávající přípojkové skříně, položení nového kabelu a obnovení stávajícího kabelu; přesná specifikace rozšíření předmětu plnění díla je uvedena v dokumentu ze dne 29. 01. 2024 „Sdělení podmínek připojení k distribuční soustavě na akci „Rekonstrukce a nástavba MŠ“ - Praha 6, Ruzyně, Šmolíkova 865/3“, vydaném PREDistribuce, a.s.
2. S ohledem na výše uvedené se druhá tabulka článku IV. odst. 1 Smlouvy tímto Dodatkem ruší a nahrazuje se novou tabulkou takto:

Specifikace Výkonová fáze	Počet kalendářních dnů
Doba realizace Výkonové fáze VF I	

Doba realizace Výkonové fáze VF IIa	
Doba realizace Výkonové fáze VF IIb	
Doba realizace Výkonové fáze VF III sloučeno s VF IV	
Doba realizace Výkonové fáze VF V sloučeno s VF VI	
Počet kal. dnů celkem (Objednatel připouští překryv Výkonových fází VF I, VF IIa a VF IIb , tento překryv bude patrný z harmonogramu průběhu projekčních prací zhotovitele. Výkonové fáze VF III sloučeno s VF IV a VF V sloučeno s VF VI se nesmí překrývat)	585

3. S ohledem na výše uvedené smluvní strany výslovně sjednávají, že do doby realizace Výkonové fáze VF III sloučeno s VF IV a do doby realizace Výkonové fáze VF V sloučeno s VF VI, se ve vztahu k rozšíření předmětu díla sjednaného v čl. III. odst. 1 písm. a) a b) tohoto Dodatku nezapočítává doba projednání nově sjednaného plnění se stavebním úřadem a dotčenými orgány státní správy.
4. S ohledem na výše uvedené se Cena za zhotovení díla dle článku V. odst. 1 Smlouvy tímto Dodatkem mění takto:

Cena díla bez DPH dle Smlouvy:	4.709.000,00 Kč
Cena rozšíření díla dle Dodatku č. 1:	127.700,00 Kč
Cena rozšíření díla dle Dodatku č. 2:	71.500,00 Kč
Cena díla dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 a č. 2 bez DPH:	4.908.200,00 Kč
DPH 21 %	1.030.722,00 Kč
Cena díla dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 a č. 2 včetně DPH	5.938.922,00 Kč

5. S ohledem na výše uvedené se tabulka článku V. odst. 2 Smlouvy tímto Dodatkem ruší a nahrazuje se novou tabulkou takto:

VF_I	Cena za Výkonovou fázi I bez DPH		
	DPH		
	Cena za Výkonovou fázi I vč. DPH		
VF_IIa	Cena za Výkonovou fázi IIa bez DPH		
	DPH		
	Cena za Výkonovou fázi IIa vč. DPH		
VF_IIb	Cena za Výkonovou fázi IIb bez DPH		
	DPH		
	Cena za Výkonovou fázi IIb vč. DPH		
VF_III sloučeno s VF_IV	Cena za Výkonovou fázi III + IV bez DPH		
	DPH		
	Cena za Výkonovou fázi III + IV vč. DPH		

VF_V sloučeno s VF_VI	Cena za Výkonovou fázi V. + VI. bez DPH		
	DPH		
	Cena za Výkonovou fázi V. + VI. vč. DPH		
VF_VII	Cena za Výkonovou fázi VII. bez DPH za 1 hod. prací (hodinová sazba)		
	Cena za Výkonovou fázi VII. bez DPH - tj. za celkový objednatelům předpokládaný počet hodin pro tuto fázi uvedený ve vedlejším sloupci	objednatelům předpokládaný počet hodin 20	
	DPH		
	Cena za Výkonovou fázi VII. s DPH		
VF_VIII	Cena za Výkonovou fázi VIII. bez DPH za 1 hod. prací (hodinová sazba)		
	Cena za Výkonovou fázi VIII. bez DPH - tj. za celkový objednatelům předpokládaný počet hodin pro tuto fázi uvedený ve vedlejším sloupci	objednatelům předpokládaný počet hodin 600	
	DPH		
	Cena za Výkonovou fázi VIII. vč. DPH		
VF_IX	Cena za Výkonovou fázi IX. bez DPH za 1 hod. prací (hodinová sazba)		
	Cena za Výkonovou fázi IX. bez DPH - tj. za celkový objednatelům předpokládaný počet hodin pro tuto fázi uvedený ve vedlejším sloupci	objednatelům předpokládaný počet hodin 20	
	DPH		
	Cena za Výkonovou fázi IX. vč. DPH		
Cena díla v Kč bez DPH			4.908.200,00 Kč
DPH 21 %			1.030.722,00 Kč
Cena díla v Kč včetně DPH			5.938.922,00 Kč

6. Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu realizace díla došel objednatel k závěru, že původní záměr rozdělení projektové dokumentace (díla) do dvou etap (rekonstrukce stávajícího objektu a nástavba MŠ) by při následné realizaci stavebních prací přinesl nadměrné (a zbytečné) nároky na koordinaci stavebních prací a znamenal by nepřiměřené obtíže, rozhodl se objednatel spojit obě původně rozdělené etapy do jedné projektové dokumentace. Smluvní strany se proto dohodly, že požadavek objednatele na realizaci stavebních prací ve dvou etapách uvedený v čl. II. odst. 4 Smlouvy se ruší bez náhrady.

IV. Závěrečná ustanovení

1. S výjimkou změn Smlouvy uvedených v tomto Dodatku zůstávají ostatní ustanovení Smlouvy beze změny.
2. Tento Dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy. Tento Dodatek lze měnit pouze písemně.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v šesti (6) vyhotoveních, z nichž čtyři (4) obdrží objednatel a dva (2) obdrží zhotovitel. V případě uzavření tohoto Dodatku elektronicky obdrží každá ze smluvních strany Dodatek ve formátu .pdf oboustranně podepsaný platným uznávaným elektronickým podpisem.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že městská část Praha 6 je povinna na dotaz třetí osoby poskytovat informace podle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a souhlasí s tím, aby veškeré informace v tomto Dodatku obsažené, s výjimkou osobních údajů, byly poskytnuty třetím osobám, pokud si je vyžádají, a též prohlašuje, že nic z obsahu tohoto Dodatku nepovažuje za důvěrné ani za obchodní tajemství.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá povinnosti jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále berou na vědomí, že tento Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Dále platí, že nebude-li tento Dodatek uveřejněn ani do tří (3) měsíců od jeho uzavření, bude od počátku zrušen. Městská část Praha 6 zašle tento Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) dnů od jeho uzavření.
6. Doložka dle ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 6. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno rozhodnutím Rady městské části Praha 6, a to usnesením č. RMČ-1846/24 ze dne 08. 07. 2024 a rovněž byly splněny veškeré ostatní zákonné náležitosti pro platnost tohoto právního jednání.

V Praze dne


Datum: 2024.07.19
14:28:52 +02'00'

za zhotovitele
Ing. Radek Krýza
jednatel Sibre s.r.o.

V Praze dne

**Zdeněk
Hořánek**
Digitálně podepsal
Zdeněk Hořánek
Datum: 2024.07.08
13:49:02 +02'00'

za objednatele
Zdeněk Hořánek
předseda představenstva SNEO, a.s.

**Ing. Jan
Decker CSc.**
Digitálně podepsal
Ing. Jan Decker CSc.
Datum: 2024.07.09
11:20:19 +02'00'

za objednatele
Ing. Jan Decker, CSc.
místopředseda představenstva SNEO, a.s.